

Ид.	Режим задачи	Номер в структуре	Название задачи	Ответственный	Статус	% заверш	Длительность
1			1	смт. Буча, реконструкція жилого будинку, 270 м2			78% 136 днів
2			1.1	Підготовчі роботи		Смета 1	100% 13 днів
3			1.1.1	Підготовка території для будівництва	Юрій	готово	100% 1 день
4			1.1.2	Винесення сміття із будинку	Юрій	готово	100% 1 день
5			1.1.3	Виконання отворів у фундаменті для ВК	Руслан	готово	100% 2 днів
6			1.1.4	Виконання отвору у прилі перекриття 2 пов. для ВК, ОВ	Руслан	готово	100% 1 день
7			1.1.5	Демонтаж вертик. част. фонд. в будинку (для сходів у підвал)	Юрій	готово	100% 1 день
8			1.1.6	Різання стяжки та улаштування поясу (під стіни підвалу)	Юрій	готово	100% 1 день
9			1.1.7	Демонтаж відмостки ззовні (примикання фундаменту)	Юрій	готово	100% 2 днів
10			1.2	Роботи основного періоду			78% 131 днів
11			1.2.1	Улаштування фунбаменту прибудови		Смета 2, 3	100% 19 днів
12			1.2.1.1	Земляні роботи по фундаменту Прибудови	Юрій	готово	100% 1 день
13			1.2.1.2	Бетонна підготовка та підшва	Юрій	готово	100% 2 днів
14			1.2.1.3	Монтаж фундаментних блоків ФБС	Юрій	готово	100% 9 днів
15			1.2.1.4	Виконання монолітних ділянок	Юрій	готово	100% 2 днів
16			1.2.1.5	Гідроізоляція фундаменту	Юрій	готово	100% 1 день
17			1.2.1.6	Виконання зворотньої засипки ґрунту	Юрій	готово	100% 2 днів
18			1.2.1.7	Прокладання каналізації (в частині прибудови)	Юрій	готово	100% 2 днів
19			1.2.1.8	Улаштування щебневої підготовки	Юрій	готово	100% 1 день
20			1.2.1.9	Улаштування ЗБ силової плити підлоги	Юрій	готово	100% 1 день
21			1.2.1.10	Здавання робіт	Юрій	готово	100% 0 днів
22			1.2.2	Перший поверх прибудови + Вхідні групи		Смета 4	100% 25 днів
23			1.2.2.1	Кладка стін та перегородок	Юрій	готово	100% 12 днів
24			1.2.2.2	Демонтаж старої вхідної групи Будинку	Юрій	готово	100% 1 день
25			1.2.2.3	Улаштування фундаменту нової вхідної групи Будинку	Юрій	готово	100% 1 день
26			1.2.2.4	Кладочні роботи нової вхідної групи Будинку	Юрій	готово	100% 2 днів
27			1.2.2.5	Монтаж перемичок (віконних та дверних)	Юрій	готово	100% 1 день
28			1.2.2.6	Улаштування монолітного поясу Прибудови	Юрій	готово	100% 2 днів
29			1.2.2.7	Улаштування вхідної групи Прибудови	Юрій	готово	100% 2 днів
30			1.2.2.8	Улаштування Мауерлату Прибудови	Юрій	готово	100% 1 день
31			1.2.2.9	Улаштування балок перекриття Прибудови	Юрій	готово	100% 2 днів
32			1.2.2.10	Здавання робіт	Юрій	готово	100% 0 днів
33			1.2.3	Покрівля Прибудови + Покрівля Вхідної групи Будинку		Смета 5	100% 57 днів
34			1.2.3.1	Улаштування конструкцій покрівлі Прибудови	Юрій	готово	100% 10 днів
35			1.2.3.2	Улаштування конструкцій покрівлі Вх.групи Будинку	Юрій	готово	100% 1 день
36			1.2.3.3	Улаштування обрешітки покрівелі Прибудови	Юрій	готово	100% 2 днів

Ид.	Режим задачи	Номер в структуре	Название задачи	Ответственный	Статус	% заверш	Длительность	
37			1.2.3.4	Улаштування обрешітки покрівлі Вх.групи Будинку	Юрій	готово	100%	1 день
38			1.2.3.5	Замовлення та оплата Матеріалу покрівлі	Юрій	готово	100%	30 днів
39			1.2.3.6	Улаштування покриття покрівлі Прибудови	Юрій	готово	100%	10 днів
40			1.2.3.7	Улаштування покриття покрівлі Вх.групи	Юрій	готово	100%	1 день
41			1.2.3.8	Улаштування водостічної системи	Юрій	готово	100%	2 днів
42			1.2.3.9	Здавання робіт	Юрій	готово	100%	0 днів
43			1.2.4	Фасадні роботи Прибудови + Будинку		Смета 6	100%	17 днів
44			1.2.4.1	Збирання риштувань	Юрій	готово	100%	1 день
45			1.2.4.2	Підготовка поверхні фасаду до утеплення	Юрій	готово	100%	1 день
46			1.2.4.3	Утеплення фасаду та армування сіткою	Юрій	готово	100%	7 днів
47			1.2.4.4	Грунтування та штукатурка фасаду (залежить від темп.)	Юрій	готово	100%	7 днів
48			1.2.4.5	Розбирання риштувань	Юрій	готово	100%	1 день
49			1.2.4.6	Здавання робіт	Юрій	готово	100%	0 днів
50			1.2.5	Ремонтно-оздоблювальні роботи (Будинок + Прибудова)		Смета 7	36%	85 днів
51			1.2.5.1	Улаштування перегородок із цегли	Володимир	готово	100%	5 днів
52			1.2.5.2	Улаштування перегородок із гіпсокартону	Володимир	готово	100%	3 днів
53			1.2.5.3	Штукатурка стін та перегородок	Володимир	готово	100%	15 днів
54			1.2.5.4	Монтаж гіпсокартонної стелі	Володимир	в роботі	50%	10 днів
55			1.2.5.5	Армування стін та перегородок	Володимир	готово	100%	5 днів
56			1.2.5.6	Армування гіпсокартонної стелі	Володимир	в роботі	25%	5 днів
57			1.2.5.7	Облицювання стін плиткою	Володимир		0%	5 днів
58			1.2.5.8	Облицювання підлоги плиткою	Володимир		0%	10 днів
59			1.2.5.9	Монтаж Внутрішніх дверей	Володимир		0%	3 днів
60			1.2.5.10	Монтаж поточних багетів (всі приміщення)	Володимир		0%	5 днів
61			1.2.5.11	Молярні роботи (всі приміщення)	Володимир		0%	25 днів
62			1.2.5.12	Монтаж плитусу (всі приміщення)	Володимир		0%	5 днів
63			1.2.5.13	Здавання робіт	Володимир		0%	0 днів
64			1.2.6	Монтаж Електричних систем		Смета 8	78%	76 днів
65			1.2.6.1	Прокладання кабелів	Іван	готово	100%	10 днів
66			1.2.6.2	Монтаж ЩСО (2 шт.)	Іван	готово	100%	2 днів
67			1.2.6.3	Улаштування підрозетників	Іван	готово	100%	2 днів
68			1.2.6.4	Монтаж кінцевих приладів	Іван	в роботі	0%	2 днів
69			1.2.6.5	Пуско-налагодочні роботи	Іван	в роботі	0%	2 днів
70			1.2.6.6	Здавання робіт	Іван	в роботі	0%	0 днів
71			1.2.7	Монтаж систем Водопроводу та каналізації		Смета 9	89%	74 днів
72			1.2.7.1	Прокладання водопроводу	Руслан	готово	100%	10 днів

Ид.	Режим задачи	Номер в структуре	Название задачи	Ответственный	Статус	% заверш	Длительность
73	✓	1.2.7.2	Пуско-наладочні роботи (перевірка під тиском)	Руслан	готово	100%	3 днів
74	✓	1.2.7.3	Прокладання каналізації	Руслан	готово	100%	3 днів
75		1.2.7.4	Монтаж та підключення сантех приладів	Руслан	в роботі	0%	2 днів
76		1.2.7.5	Здавання робіт	Руслан	в роботі	0%	0 днів
77		1.2.8	Монтаж систем Опалення		Смета 10	80%	66 днів
78	✓	1.2.8.1	Прокладання трубопроводів опалення	Руслан	готово	100%	15 днів
79		1.2.8.2	Пуско-наладочні роботи (перевірка під тиском)	Руслан	в роботі	50%	5 днів
80		1.2.8.3	Монтаж та підключення радіаторів	Руслан	в роботі	50%	5 днів
81		1.2.8.4	Здавання робіт	Руслан	в роботі	0%	0 днів
82		1.2.9	Монтаж обладнання Топкової (котел та обв`язка)		Смета 11	93%	104,5 днів
83	✓	1.2.9.1	Замовлення та Оплата за топкове обладнання	Замовник	готово	100%	25 днів
84	✓	1.2.9.2	Прокладання трубопроводів Топкової	Руслан	готово	100%	15 днів
85	✓	1.2.9.3	Монтаж та підключення Пелетного котла	Руслан	готово	100%	10 днів
86		1.2.9.4	Монтаж та підключення Додаткового обладнання	Руслан	в роботі	50%	5 днів
87		1.2.9.5	Пуско-наладочні роботи (перевірка під тиском)	Руслан	в роботі	50%	3 днів
88		1.2.9.6	Здавання робіт	Руслан	в роботі	0%	0 днів
89		1.2.10	Монтаж системи Кондиціонування		Смета 12	84%	80 днів
90	✓	1.2.10.1	Прокладання Фреонопроводів	Олександр	готово	100%	10 днів
91	✓	1.2.10.2	Монтаж Дренажних патрубків	Олександр	готово	100%	4 днів
92	✓	1.2.10.3	Монтаж та підключення Зовнішнього блоку	Олександр	готово	100%	3 днів
93		1.2.10.4	Монтаж та підключення Внутрішніх блоків	Олександр	в роботі	50%	5 днів
94		1.2.10.5	Пуско-наладочні роботи	Олександр	в роботі	50%	3 днів
95		1.2.10.6	Здавання робіт	Олександр	в роботі	0%	0 днів





